المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
(٢٨٠)
الإدارة العامة للمشروعات الإنشائية

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :

الموضوع: تنفيذ كوابل ثرموبلاستيك غير مسلحة لمشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر

سعادة / إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ،،،

تجدون برفقه خطاب المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات المقيد لدينا برقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ بكامل مرفقاته بشأن اعتراض المختصين لديكم على استلام الكابلات المنفذة بالموقع العام من النوع ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) بدلاً من كبل نحاس مسلح (STA/PVC/XLPE/CU) ،رغم قيامهم باعتماد النوع الأول حسب نموذج الاعتماد المرفق لمشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر مقاولته.

وحيث أفادت الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بالخطاب رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ بأنه يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في المناطق الغير معرضة للضغوط الميكانيكية مثل مرور المركبات باستمرار وفي الأراضي ذات الطبيعة المتماسكة (غير الهشة مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت الأرض .

عليه نأمل توجيه المختصين لديكم التقيد بما ورد بخطاب مدير عام الدراسات والتصاميم المذكور أعلاه واستكمال اللازم نظاماً.

وتقبلوا خالص تحياتي ، ،

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبدالله الحقباني